

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20°C - 33°C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 A14、B07 光伏区低压电缆沟回填前检查, 针对要求, 同意隐蔽。
	2. 对光伏支架、组件安装检查, 要求材料好安装配量, 高处作业必须安全防护措施。
	3. 对 B07 光伏区, 低洼接线盒检查, 要求材料好安装配量, 盒体标高。
	4. 对 B01 光伏区防雷接地焊接检查, 要求焊接后防腐面防腐。
	5. 对 B09 光伏区低压电缆沟开挖检查, 发现部分深度不足 1 米, 跟全宿工单位整改。
	6. 5#集中降压站故障停机, 经初步排查, 对每条母线绝缘进行了测量。 检测电压(电压校正原因), 已消除故障, 并已送电, 目前运行正常。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	1. A06、A13、A12、B08、B09 光伏区支架安装配完成 14 组。 2. A13、A12、B09 光伏区组件安装配完成 9 组。 3. B09、B11、B05、B07、B06 支架、组件搬运。 4. B09 光伏区低压电缆沟开挖。 5. B07 光伏区打孔 35 根。

其它事项		

本日现场监理人员	覃汉东, 李东东
记录人:	李东东



扫描全能王 创建