

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 12 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 20℃ - 33℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查发现 A02、B01 光伏区由于附近加工厂灰层较多, 组件被灰层覆盖严重, 已通知施工单位清理。 2. 对光伏区支架、组件安装检查, 要求控制组架安装质量, 高处作业做好安全防护措施。 3. 对 B09、B05 光伏区低压电缆沟开挖检查, 发现部分层开挖深度不足 1 米, 已责令施工单位整改。 4. 对 B01 光伏区防雨接地线检查, 符合要求。 5. 对 B06、B09 光伏区 1×4' 直流线汇线检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装完成 17 组 (A02、A03、A06、B08、B09、B11) 2. 组件安装完成 18 组 (A06、A02、A03、B08、B09、B11) 3. B09、B11、B05、B07 光伏区支架、组件倒运。 4. B05、B09 光伏区低压电缆沟开挖。 5. B05、B09 光伏区 1×4' 直流线汇线, MC4 插头接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 尹德
记录人: 尹德	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹德	

