

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 20 °C - 33 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B09、B05、B07 光伏区电缆沟开挖检查, 符合规范要求, 要求开挖前勘察好高压电缆走向, 以防开挖造成电缆故障。 2. 对光伏区支架组件安装检查, 要求按照好安装质量, 高处作业做好安全防护措施。 3. 对 B011 光伏区防雷接地焊接检查, 要求焊接后做好防腐。 4. 对 B05、B09 光伏区 1×4' 直流线汇线, 插线检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A12、A06、B06、B11、B09、B01、B05 支架安装完成 19 组, 组件安装完成 20 组。 2. B09、B11、B05、B01 支架、组件倒运。 3. B09、B07 低压电缆沟开挖 4. B05、B09 光伏区 1×4' 直流线汇线, M4 插头制作接插。
其它事项		
本日现场监理人员: 郭忠 王学东		
记录人: 郭忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠	



扫描全能王 创建