

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 14 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20°C - 32°C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B06、B09、B11 单区 1×4' 直流阵列线检查, 要求做好线缆防护。
	2. 对 B01、B07、B08、B09、B11、A06、A13、A14 支架及连接件安装检查, 要求做到质量高量, 高处作业做好安全防护措施。
	3. 对 B11 单区防雷接线及焊接检查, 确保焊接后的防腐。
	4. 对 B09、B11、B15 单区低压电缆沟开挖检查, 注意基坑施工安全, 对接地极测量检查, 符合要求, 要求接地极满足设计要求。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B01、B08、B05、B11、B09、A13、A14 单区支架安装完成 17 组。 2. B01、B05、B08、B09、B11、A13、A14、A16 单区部件安装完成 18 组。 3. B09、B11、B05、B07、B06 支架、组件倒运。 4. A13、B07、B09、B11 单区低压电缆沟, 接地沟开挖。 5. A12、A13、B11 单区汇流箱安装 5 个。 6. B06、B09 单区 1×4' 直流阵列线, M44 螺栓紧固。

其它事项	监理检查发现部分问题, 已出整改通知书 -046.	

本日现场监理人员	尹忠 王华东
记录人: 陈健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹忠



扫描全能王 创建