

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 15 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 19℃ - 31℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B09 逆变器防雷接地焊接检查, 发现焊接后, 未做两面防腐, 已责成施工人员及时补刷防腐漆。 2. 对 A06、B06、B09 光伏区 1×4' 直流线汇线, 接线检查, 符合要求。 3. 对 A06、B09、B30 光伏区防雷接地沟、电缆沟开挖检查, 深度符合要求。 4. 对光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好安全质量, 高处作业人员做好安全防护措施。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区支架安装完成 12 组。 2. 光伏区组件安装完成 14 组。 3. B09、B11、B05、B07、B06 支架、组件搬运。 4. A06 光伏电缆沟开挖、A06 光伏区 1×4' 直流线敷设。 5. B11、B09 光伏区 1×4' 直流线汇线、接线, B09 接地焊接。
其 它 事 项	因支架材料缺少辅材, 导致施工进度略有滞后。	
本日现场监理人员		尹健 尹学东
记录人: 尹健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹健

