

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20℃ - 32℃

工程名称: 中宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A06. B09 光伏区防雷接地焊接检查. 发现焊接后有漏刷防腐漆. 已通知施工队补刷完成. 2. 对光伏区支架. 组件安装检查. 发现个别部位组件安装缝隙较大. 已通知施工单位整改. 3. 对 B08. A07 光伏区低压电缆沟开挖检查. 沟测量. 深度符合设计要求. 4. 对 B01. B06. B07. B09 光伏区 1X4 直流线汇线. 接线检查. 要求施工单位控制好施工质量.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A07. A13. A14. B01. B08. B09. B11 支架安装完成 15 组. 2. A07. A13. A14. B01. B08. B09. B11 组件安装完成 17 组. 3. 支架. 组件安装区域支架. 组件倒运. 4. A07. B09 光伏区低压电缆沟开挖. 防雷接地焊接. 防腐施工. 5. A07. B06. B07. B09 光伏区 1X4 直流线汇线. 接线.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹继, 王学东
记录人: 尹继	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹继	

