

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 17 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 23℃ - 34℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B09、B11 光伏区 2x240' 直流电缆敷设检查, 要求控制柜可端预留, 展放过程中做好绝缘层的防护, 以防损坏电缆绝缘层, 过路必须穿管加以防护。 2. 对 A07 光伏区至箱变电缆沟开挖检查, 责令开挖前做好现场勘测, 避开高压电缆沟, 开挖必须有专人监护, 以防碰到高压部分。 3. 对光伏区支架、组件安装检查, 要求控制柜安装位置, 高处作业做好安全防护措施。 4. 对 B09、B11、B05、B06 光伏区 1x4' 直流线汇接、箱线、组件接驳至接线盒检查, 要求 MC4 插头接线必须压紧, 插头需插到底。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 支架安装 11 组, 组件安装完成 10 组。 2. 光伏区区域支架、组件倒运。 3. B09、A07 光伏区低压电缆沟开挖 4. B09、B11 光伏区 2x240' 直流电缆敷设 5. B06、B09、B11 光伏区 1x4' 直流线汇接, MC4 插头接线, 组件之间接驳连接线安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹建, 王学东
记录人: 尹建	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹建	



扫描全能王 创建