

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 18 日

天气: 多云

星期: 12

气温: 21 °C - 33 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B09 光伏区至箱变电缆敷设后检查, 过路已穿管, 预留长度满足要求, 同意回填隐蔽。 2. 对 A07 光伏区至箱变电缆沟开挖检查, 深度符合要求, 要求过路需预埋钢管。 3. 对 B09、B11、A07 光伏区流箱, 1x4', 2x240' 电缆接线检查, 符合要求。 4. 对光伏区支架、组件安装检查, 要求按照网安装质量, 高处作业做好安全防护措施。 5. 对 A07、B11 光伏区防雷接地焊接检查, 要求焊接后, 清理焊渣, 刷防腐漆。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05、B08、B11、B09 支架安装完成 5 组。 2. B05、A06、A13、B08、B11、B09、A04 光伏区组件安装完成 13 组。 3. 安装区域支架、组件倒运到施工点。 4. B09、A07 光伏区低压电缆沟开挖, B09 部分电缆沟回填。 5. B06、B09 光伏区 1x4', 2x240' 电缆头制作、接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭建、王学东
记录人: 郭建	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭建	



扫描全能王 创建