

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 20 日

天气: 阴转小雨

星期: 二

气温: 17℃ - 23℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B05、B09 光伏区前网前检查, 接线可靠牢固, 封堵严实, 对组串电压、电压绝缘测量, 符合前网条件。 2. 对 B01、B09、B11 光伏区 1×4'、2×240' 汇线, 接线, 电压实测作检查, 符合要求。 3. 对 B09 光伏区防漏接处漏焊焊接检查, 发现个别焊接处未做隔离, 已通知补刷。 4. 对光伏区支架、组件安装检查, 要求按照好安装质量, 做好安全防护措施, 检查发现 A06、B09 光伏区支架, 组件安装不平整, 间距太小, 有错缝现象, 已通知施工单位整改。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
其 它 事 项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A06、B08、B09、B06 光伏区支架安装完成 6 组。 2. A06、B05、B08、B09、B06 组件安装完成 13 组。 3. B09、B05、B11、B07、B06 光伏区支架, 组件搬运。 4. B09、B07 光伏区低压电站沟开挖, B09 光伏区接网漏焊焊接。 5. B05 光伏区前网 103 个组串, B01 前网 15 个组串, A02 前网 6 个组串, B09 前网 16 个组串。	
其 它 事 项	1. 中能领导来项目慰问利物施工单位。 2. 前网 134 个组串, (约 2.6MW)。		
本日现场监理人员		李继 王学东	
记录人:	李继 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继		

