

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 21 日

天气: 小雨转阴

星期: 三

气温: 15℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A07 光伏区箱变 2x240' 直流电缆通讯线敷设检查, 过路部分已敷设, 符合规范要求, 箱变部分已清理, 同意回填隐蔽。 2. 对 B09 光伏区防雷接地焊接检查, 符合规范, 但防腐漆未刷, 已要求防腐漆到位及时刷漆。 3. 对 B01 光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员必须做好安全防护措施。 4. 对 B09 光伏区组件 MC4 插头对接检查, 要求必须连接可靠, MC4 插头需避开组件间隙, 避免淋雨受潮造成隐患。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05 光伏区支架安装完成 3 组。 2. 组件安装因下雨未施工。 3. B07, B05, B07, B06 支架、组件倒运。 4. B06 A06, A07: A09 光伏区 2x240' 直流电缆、通讯线敷设。 5. B09 光伏区 1x4' 直流线汇线, 组件 MC4 插头对接, 防雷接地焊接。
其 它 事 项	因业主要求, 现场撤场一个卫星, 尚有一部分卫星在物相展, 请业主截止 2022.09.20 时撤组件区剩余 2.8MW 工程, 总容量约 94.7MW (其中包括拆除光伏阵列区约 36MW 在内)。	
本日现场监理人员: 郭继 王学东		
记录人: 郭继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭继



扫描全能王 创建