

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 23 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 17℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A09光伏区低压电缆沟开挖, 电缆敷设检查, 符合要求。 2. 对B07光伏区防雷接地焊接检查, 要求焊接后清理焊渣, 做好防腐。 3. 对B05、B06、B07、B09光伏区支架组件安装检查, 要求书制好安装质量, 高处作业做好安全防护措施。 4. 对B06、B09、B05光伏区1×4直流汇流箱, 组件敷设检查, MC4插头对接检查, 要求插头必须可靠连接, 插头避开组件之间缝隙, 以防受损。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B05、B09、B06, 光伏区支架安装完成 6 组。 2. B05、B09、B07、A13, 组件安装完成 12 组。 3. B09、B07、B06, 支架、组件倒运。 4. B09、A09, 接地网沟、电缆沟开挖。 5. B06、B09光伏区 1×4 直流汇流箱敷设, 组件之间连接棒(接地)施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人:	郭忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠



扫描全能王 创建