

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 24 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 14℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B09光伏区接地沟回填前检查, 符合要求, 同意回填隐蔽。 2. 对B09, B07, B05, A12, A06光伏区支架, 组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业做好安全防护措施, 佩戴好安全带, 系好安全带。 3. 对B09, B07, B06光伏区1kV直流电缆汇排, 检查。 4. 对A09光伏区接地沟, 电缆沟开挖检查, 符合要求, 电缆敷设后同意回填隐蔽。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B07, B09光伏区支架安装完成4组。 2. B05, B09, A12, B07光伏区组件安装完成13组。 3. 安装区城支架, 组件安装, B09, B11光伏区接地沟, 电缆沟回填。 4. A09-16, A13-1号汇流箱安装14路组串, 约272MW。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠
记录人:	李忠 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

