

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 25 日

天气: 多云

星期: 13

气温: 15℃ - 26℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B05光伏区高箱部分至箱变2x240'直流电缆敷设检查, 要求电缆两端预留长度符合规范要求, 电缆入沟后需垫高处理并清理沟底。 2. 对A14、B07、B05、B09光伏区支架组件安装检查, 要求控制柜安装位置、高空作业做好安全防护措施。 3. 对A09、B13、B14光伏区防雷接地检查, 要求焊接符合设计及规范要求, 接地极符合施工图要求, 焊接后, 清理焊渣, 两面刷防腐漆。 4. 对B06、B07桩基引孔检查, 要求控制柜孔距、孔深及垂直度, 放线前探测孔内高压电缆部分, 以防引孔对高压电缆造成损坏造成安全事故。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. B07光伏区支架安装完成4组。 2. B05、B07、B09、A14光伏区组件安装完成12组。 3. B09、B07、B06光伏区支架组件安装。 4. B05光伏区至箱变2x240'直流电缆敷设。 5. B09光伏区1x4'直流电缆汇集, 组串接线。 6. B13、B14、A09光伏区防雷接地施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭忠	

