

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 26 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 18℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 组织召开第75次监理例会。 2. 对B05光伏区高桩部分电缆通道2x240'直流电缆敷设, 汇流箱2x240'直流电缆头制作检查。 3. 对B05、B09光伏区1x4'直流线汇线, 接线检查。 4. 对B07、B09光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施。 5. 对B07光伏区桩基引孔检查, 要求控制好孔距、孔深及垂直度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. B07、B09、B09光伏区支架安装完成10组(小组)。 2. B07、B09、B08、A1C光伏区组件安装完成10组(小组)。 3. B07、B07、B06 支架、组件制造。 4. B05光伏区1x4'直流电缆敷设。 5. B09光伏区1x4'直流电缆敷设, 防雷接地施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李洪
记录人:	李洪	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李洪

