

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 27 日

天气: 阴转小雨

星期: 二

气温: 19℃ - 24℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B05、B09 光伏区汇流箱 2x240V 直流电缆头制作、1x4 直流线接排检查。 2. 对 B05、B09 光伏区 1x4 直流线、组件 MC4 插头对接检查, 要求组件 MC4 插头需避开组件之间的间隙, 以防插头淋雨受潮。 3. 对 B07、B08、B09 光伏区支架、组件安装检查, 要求严格按照安装图安装, 控制好安装质量, 高处作业人员必须做好安全防护措施。 4. 对 B07 光伏区补打引孔检查, 要求控制好孔深、孔距垂直度。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B07、B09 光伏区支架安装完成 4 组。 2. B07、B07、B14、B09、B08 光伏区组件安装完成 1 组。 3. B09、B07、B06 光伏区支架、组件倒运。 4. B05 光伏区汇流箱 2x240V 电缆头制作、接排、1x4 直流线接排。 5. B09 光伏区 1x4 直流线汇线、防雷接地施工 2、汇流箱安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李继
记录人: 李继		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继



扫描全能王 创建