

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 30 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20℃ - 34℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 B05、B07、B09 光伏区 1# 直流线汇线、接电、2# 直流线电缆接电、组串电压测量检查。 2. 对 B05、B07、B09、A13、A14 光伏区 直流箱安装、接电、组串 MC4 插头连接、检查。 3. 对 B07、B09 光伏区支架、组串件安装检查、要求控制好安装数量、高处作业做好安全防护措施、登高前检查登高设施、发现隐患及时处理。 4. 对 A13 光伏区低压电缆沟开挖检查、保护符合要求。 5. 对 B06 高抗部分大型设备打桩检查、要求控制好桩距、垂直度、桩顶标高。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. B07、B09 光伏区支架安装完成 5 组、组串安装完成 7 组。 2. B09、B06、B07 支架、组串件安装、B06 大型设备打桩。 3. B06 光伏区、B07 光伏区 1# 直流箱汇线。 4. A13、A14 光伏区 1# 直流线汇线、MC4 插头连接、直流箱接电、A13 光伏区低压电缆沟开挖。
其它事项		
本日现场监理人员		李强
记录人:	李强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李强

