

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 03 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 16℃ 38℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对B07、B11光伏区防雷接地焊接检查,要求焊接后清理焊渣,做好防腐。 2. 对B07光伏区打桩检查,要求控制桩间距、垂直度及桩顶标高。 3. 对B06、B09光伏区支架、组件安装检查,要求控制好安装质量,高处作业做好安全防护措施。 4. 对B13光伏区低压电缆沟开挖检查,符合要求。 5. 对B06、B07、B11光伏区1kV直流线汇线,组件MC4插头连接,搭头连接检查,要求MC4插头可靠连接,插头避开组件边框。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司(EPC)	施工内容及进度 1. B06、B07光伏区支架安装完成6组。 2. B06、B07光伏区组件安装完成4组。 3. B13光伏区电缆沟开挖。 4. B06、B07、B11光伏区1kV直流线汇线,MC4插头接线对号。 5. B07、B11光伏区桩网接施2。 6. 今午打桩完成100%。
其它事项		
本日现场监理人员		曹建
记录人:	曹建 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

