

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 06 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8 °C - 16 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对B05、B11光伏区防雷接地施工检查,要求焊接后清理焊渣,做好防腐,接地极数量,规格等满足规范要求。 2. 对B07光伏区1×4直流线汇线,组件MC4插头对接,绑扎,接地连接线缆检查,要求必须可靠连接,插头需避开组件间隙,以防淋雨。 3. 对B06、B07光伏区支架,组件安装检查,要求控制好安装质量,严格按照安装图集,高处作业人员必须做好安全防护措施。 4. 对A13、A14光伏区低压电缆沟开挖检查,符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06、B07光伏区支架安装完成 8组。 2. B06、B07光伏区组件安装完成 2组。 3. B05、B06、B07光伏区支架,组件运输。 4. A13光伏区低压电缆沟开挖。 5. B06、B07光伏区1×4直流线汇线,组件MC4插头对接,接地连接线缆安装。 6. B05、B11光伏区防雷接地施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙忠
记录人: 孙忠		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙忠



扫描全能王 创建