

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 09 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 8 °C - 19 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B06、B07 光伏区支架、组件安装检查, 要求按施工图安装, 严格控制如安装质量。 高处作业人员须做好安全防护措施, 登高时设施认真检查。 2. 对 B07 光伏区 1X4 直流线汇线: 穿管、电缆沟开挖检查, 符合要求。 3. 对 A03 光伏区组件清洗检查, 要求必须清洗干净, 注意作业安全。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B07 光伏区支架安装完成 2 组。 2. B06 光伏区组件安装完成 2 组。 3. B06 光伏区电缆沟开挖。 4. B06、B07 光伏区 1X4 直流线汇线: 穿管。 5. A03 光伏区组件清洗。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹健
记录人: 尹健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹健

