

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 10 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A13、A14光伏区防雷接地焊接、防腐检查, 符合要求。 2. 对B06、B07光伏区支架、组件安装检查, 要求控制好安装质量, 做好电气防护措施。 3. 对B07、A13、A14光伏区电缆沟开挖检查, 符合要求。 4. 对A03、A05光伏区组件清洗检查。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06、B07光伏区支架安装完成6组。 2. B06、B07光伏区组件安装完成5组。 3. B06、B07光伏区直流线汇排、穿管、MC4插头接电。 4. B13、B14光伏区环网接地焊接、防腐。 5. A03、A05光伏区组件清洗。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李健
记录人: 李健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健	



扫描全能王 创建