

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 12 日

天气: 阴转多云

星期: 三

气温: 9℃ 23℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B06、B07 光伏区直流线汇线、穿管、组件接地连接检查, MC4 插头对接检查, 符合要求。 2. 对 B06、B07 光伏区支架、组件安装检查, 要求严格按照安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施, 登高前对设施仔细检查。 3. 对 B06 光伏区电缆沟开挖测量检查, 符合要求。 4. 对 A01、A04 光伏区组件清洗检查。 5. 对 A01、A04 光伏区接地扁铁与支架抱箍焊接检查, 要求焊接后清理焊渣, 做好防腐涂。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. B06、B07 光伏区支架安装 5 组, 组件安装 8 组。 2. B06、B07 光伏区直流线汇线、MC4 插头连接、接地连接检查, 电缆沟开挖。 3. A01、A04 光伏区组件清洗; 接地扁铁与支架抱箍焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹洪
记录人: 尹洪	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹洪	

