

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 14 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 15℃ 24℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 业主、监理、运维、总包及施工单位对前可光伏区进行质量、安全抽查。 2. 对B06、B07 光伏区 1KV 直流线汇线、组件接地连接线检查、MC4插头连接检查。 3. 对B07光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施, 登高前认真仔细检查设施。 4. 对A05 光伏区组件清洗检查, 发现部分光伏板未清洗干净, 已异物要求对不干净部分重新清洗。	
施 工 情 况	施工 单 位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B07 光伏区支架安装完成 9 组, 组件安装完成 10 组。 2. B06、B07 光伏区直流线汇线、MC4 插头连接、接地连接线安装。 3. A05 光伏区架设通讯电缆。 4. A05 光伏区组件清洗。 5. 业主、监理、运维、总包及施工单位对前可光伏区进行质量检查。
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	尹忠
	记录人: 尹忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠

