

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 9℃ - 22℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 组织召开关于光伏区检查发现的问题汇总, 后刻消除会议. 2. 对B07光伏区支架, 组件安装质量检查, 对A11光伏区组件清洗检查. 3. 对B06, B07光伏区1x4'直流线汇线, 穿管, 组件接线直接线安装, MC4插头连接, 2x240'直流电缆头制作, 汇流箱接线检查. 4. 对A11光伏区排水沟施工检查, 要求再挖排水沟前探测好埋设电缆位置, 以防开挖损坏埋设的电缆.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B06光伏区 1x4'直流线汇线, 穿管, 组件接线直接线安装, MC4插头连接, 汇流箱接线. 2. B07光伏区组件接线直接线安装, MC4插头连接, 2x240'直流电缆头制作, 汇流箱接线. 3. A11光伏区组件清洗; 光伏区排水沟施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李健
记录人:	李健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健



扫描全能王 创建