

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 20 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 9℃ - 20℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏组件接线、连接件绑扎检查, 要求连接件整理后绑扎牢固, 光伏接头需避开组件之间缝隙。 2. 对围栏立柱基础施工检查, 要求基础混凝土需捣实, 立柱要控制好垂直、标高及垂直度。 3. 对光伏区电缆沟检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. 光伏区电缆沟部分消缺。 2. B02、B08、B10、B13 光伏组件之间接驳线安装、连接件绑扎。 3. 光伏区围栏立柱基础施工。 4. B08 至 B11 道路通路路基平。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张健
记录人: 张健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张健	



扫描全能王 创建