

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 06 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0 °C - 10 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 参加业主组织关于2021年8月12日洪水淹没部分管桩更换长桩桩基工程会议。 2. 对B01、B05光伏区电缆沟、接地沟回填检查。 3. 对光伏区组件接地安装、连接线绑扎检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B01、B05光伏区电缆沟、接地沟回填。 2. B03、B08、B11、B14光伏区组件接地安装、连接线绑扎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		尹忠
记录人:	尹忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 尹忠

