

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 10 日

天气: 阴

星期: 六

气温: -1℃ ~ 12℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对升压站涉网试验检查。 2. 组织总包、施工单位、监理单位及运维人员对光伏区消缺及扫尾情况检查。 3. 对光伏区组件接地线安装、连接线缆绑扎检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 升压站涉网试验。 2. B03、A02、A05、A14 光伏区组件接地线安装、连接线缆绑扎。 3. A14 光伏区增补三个汇流箱至逆变器直流电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李健
记录人: 李健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健

