

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 15 日

天气: 晴转多云

星期: 四

气温: 0℃ ~ 10℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对施工单位资料审查、签字。 2. 对光伏区进场道路基础施工检查, 要求路基铺砂区需整平压实, 必须符合设计要求。 3. 对光伏区(B12)打桩检查, 要求控制好桩距、垂直度及桩顶标高, 发现有裂纹或断裂的桩禁止使用。 4. 对光伏区组件接地安装、连接线缆绑扎检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B12~B14/A01 光伏区进场道路施工。 2. B12 光伏区打桩; 已打桩区域支架材料搬运。 3. A14 光伏区组件接地线安装、连接线缆绑扎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李强
记录人:	李强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李强



扫描全能王 创建