

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 16 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 0℃ - 5℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对桩位打桩检查, 要求控制好桩距, 垂直度及桩顶标高, 入土深度, 有裂缝、断裂的桩严禁使用。 2. 对光伏区组件接地线安装连接线绑扎检查, 要求接地线必须紧密牢固, 接地线需整理整齐并绑扎牢固。 3. 对光伏区围栏基础施工检查, 要求必须按设计要求施工。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B012 光伏区打桩, 材料搬运。 2. A01 光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎。 3. A01, B02-B04 母线通道沿路基础补打。 4. 光伏区围栏立柱基础施工。
其 它 事 项	1	
本日现场监理人员		李健
记录人: 李健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李健

