

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 21 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -1℃ - 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B05 新增 10 个组串直流线穿管敷设, 电缆沟开挖检查, 符合要求。 2. 对 A01、B02 光伏区组件侧边至安农渠检查, 要求做好组件防护, 以防被冲塌。 3. 对光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎检查, 要求搭接面积紧密绑扎牢固, 做好个人安全防护措施。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05 增补 10 个组串 1×4 直流线穿管敷设, 电缆沟开挖。 2. A01、B02 光伏区组件侧边。 3. A05、A06 光伏区组件接地线安装, 连接线绑扎。
其 它 事 项	.	
本日现场监理人员		李继
记录人: 李继	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李继	

