

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 0 °C - 12 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对表伏区组件接地线安装, 连接线绑扎检查, 未发现异常, 符合要求。 2. 对 A01、B02 表伏区组件倒运检查, 要求组件卸车摆放至平坦处, 摆放整齐, 做好安全防护措施, 以防刮蹭损坏组件。 3. 对 B05 表伏区后补 12 个组串 14 直流电缆穿管敷设检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B05 表伏区后补 12 个组串 14 直流电缆穿管敷设。 2. A01、B02 表伏区组件, 材料倒运。 3. A11、A14、A05 表伏区组件接地线安装, 连接线绑扎。
其它事项	1. 目前 A01、B02 阵列区拆除 358MW 已完成打桩, 由于缺少主梁材料, 暂时无法安装。 2. 目前还有 9 个汇流箱由于缺少 2x240 电缆, 至今无法投运并网。	
本日现场监理人员		尹忠
记录人: 尹忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠



扫描全能王 创建