

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 07 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 5℃ - 13℃

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对A01、B12 光伏区支架组件安装检查,要求控制每安装重量,高处作业人员做好安全防护措施。 2. 对B05 光伏区柜头防腐(刷银粉漆)检查,符合要求。 3. 对A06 光伏区柜头焊接,防腐检查,符合要求。 4. A06 光伏区检查发现,有1根预埋桩断裂,已通知施工单位更换。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A06 光伏区柜头与支架抱箍焊接,防腐。 2. B07 光伏区、B05 光伏区柜头刷银粉漆。 3. A01、B12 光伏区支架组件安装,组件搬运。 4. B12 光伏区汇流箱接线。
其它事项		
本日现场监理人员		曹志
记录人: 曹志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹志	



扫描全能王 创建