

监 理 日 志

日期: 2023 年 02 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 2℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 A01、B02 光伏区支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高处作业人员做好安全防护措施。 2. 对 B05、B08 光伏区直流电缆敷设, 电缆头制作检查, 发现未开挖电缆沟, 已责令必须开挖电缆沟把电缆埋设进去方可送电。 3. 对管坑上喷组串编号检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. A01、B02 光伏区支架组件安装。 2. B05、B08 各个汇流箱至逆变器直流电缆敷设, 电缆头制作 3. A03、A07 光伏区管坑机身喷组串编号。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 郭志		
记录人: 郭志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭志	

