

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 01 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 4 °C - 17 °C

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 提交 2023 年 1、2 月份监理延期报告业主项目负责人签字盖章。 2. 对支架、组件安装检查,要求控制好安装质量,高处作业人员做好安全防护措施。 3. 对 1X 直流线管穿管埋设、回填检查,符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A01 B02 光伏区支架组件安装。 2. A01 光伏区 1X 直流线管穿管埋设、回填、汇流箱接线、前同。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张忠
记录人: 张忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张忠

