

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 08 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对光伏支架组件消缺检查, 要求认真负责检查, 发现问题及时整改, 对缺陷、不合格部分整改。 2. 对光伏区电缆沟开挖检查, 深度符合要求。 3. 对光伏区 1×4 直流线穿管敷设, 汇流箱接线, 并给电压测量检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. 光伏区支架组件消缺。 2. 光伏区 1×4 直流线穿管敷设, 汇流箱接线, 敷设。 3. 光伏区电缆沟开挖。
其它事项		
本日现场监理人员		华斌
记录人: 华斌		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 华斌

