

监 理 日 志

日期: 2023 年 03 月 07 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 13℃ - 30℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 对 A01、B02 电缆敷设后、电缆沟回填检查, 符合要求。 2. 对光伏区支架、组件消缺情况检查, 要求施工单位排查, 螺栓紧固, 对锈蚀、不平部分整改到位。 3. 对汇流箱接线、箱内开关电压测量检查, 符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. A01、B02 光伏区 1X16 直流线穿管敷设, 汇流箱接线, 箱内。 2. A01、B02 光伏区电缆沟开挖、电缆敷设及回填。 3. 光伏区支架组件消缺。
其它事项		
本日现场监理人员		王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王健

