

监 理 日 志



日期: 2023 年 03 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B08 台区电缆沟开挖, 电缆敷设, 回填检查, 符合要求 2. 对 B07、B06 台区电缆沟回填检查, 要求回填前整理好电缆, 清理出缺陷部分, 使电缆入沟到沟底再回填。 3. 对台区通讯线敷设, 接线检查, 符合要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. B08 台区汇流箱至逆变器电缆沟开挖, 电缆敷设, 回填。 2. B07、B06、B08 台区户科汇流箱逆变器通讯电缆敷设, 接线。 3. B06、B07 台区电缆沟回填。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 



扫描全能王 创建