

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 06 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6℃ - 20℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对补抗区域支架组件安装检查, 要求控制好安装质量, 高空作业人员做好安全防护措施。 2. 对补抗区域接电施工检查, 要求焊接后清理焊渣, 做好防腐。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B01, B04, B12A01 补抗区域支架组件安装。 2. A05 补抗区域接电扁铁与支架焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李忠
记录人: 李忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李忠

