

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 3 °C - 9 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查打桩区域, 目前施工进度较慢, 施工人员佩戴安全带, 现场提出警告, 下次发现罚款处理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	今日打桩 201 根 打桩机 2 台, 挖桩机 1 台. 拖拉机 2 台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段志林, 李强	
记录人: 李强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李强	