

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 13 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -1 °C - 17 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="font-size: 1.2em;">巡视检查管柜打柜。</p> <p style="font-size: 1.2em;">组织业主及施工方进行质量检查管柜标高、垂直度。</p> <p style="font-size: 1.2em;">个别点阵垂直度偏差，垂直度在允许范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	<p style="font-size: 1.2em;">今日管柜打柜 190 根。总量 12.5%</p> <p style="font-size: 1.2em;">管柜到场 6887 根。总量 22.2%</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段克林 李善兵	
记录人: 李善兵	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 符耀生	