

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 17 日

天气: 多云

星期: 日

气温: -1℃ - 9℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查管桩打桩 整理前期资料,	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	今日打桩 316 根, 16.5 % 管桩进场 385 根, 打桩机 2 台 拖拉机 2 台, 挖掘机 1 台. 施工人员 14 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李希宾 段光林 严卫忠
记录人: 李希宾		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生