

监 理 日 志

日期: 2021 年 01 月 20 日

天气: 阴天

星期: 三

气温: 3 °C - 10 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查管桩打桩。 检查管桩垂直度、标高。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	今日打桩 256 根, 24.24 % 管桩到场 580 根, 40.26 % 打桩机 2 台, 拖桩机 2 台 挖桩机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、段光林、李贵宾
记录人: 李贵宾		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生