

监 理 日 志

日期: 2021 年 1 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4℃ - 12℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查 管桩打桩	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	今日打桩 316 根, 共 6245 根 25.53% 管桩到场 648 根 共 10493 根 42.91%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠, 段光林 李秀兵
记录人: 李秀兵		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 符耀生