

监 理 日 志

日期: 2021 年 02 月 27 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 5 °C - 11 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">巡视打桩区域,发现个别管桩入土深度不足1.5-2米。 (桩头斜),已通知总包单位对不合格的管桩更换味桩 确保施工质量符合规范要求。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	<p style="text-align: center;">今日 A03 地块 打桩完成 115 根。 打桩机一台,挖桩机一台,挖桩机一台。 施工人员 7 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 李秀兵	
记录人: <u>李秀兵</u>	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <u>徐耀世</u>	