

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 05 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5℃ - 19℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 对光伏区打桩区域巡检, 要求施工单位保证施工质量且达到设计要求。</p> <p>2. 对外线组塔进行巡检, 项目管理人员做好现场安全交底工作, 确保项目安全, 质量达到规范要求。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	<p>今日 A07、B04 区域打桩 230 根。</p> <p>线路施工 2 组立完成 7 基。</p> <p>打桩机 2 台 拆展机 1 台, 拖桩机 2 台。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠、薛东、李辉	
记录人: 李辉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	