

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 06 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 2 °C - 7 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区打桩区域巡检, 对进场管桩进行抽检, 符合设计要求 2. 对外线组塔进行巡检, 项目管理人员做好现场安全、技术交底, 确保项目安全, 质量达到规范要求。 3. 对线路进场塔材镀锌层进行测量, 实测镀锌层数均在 65um 以上。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 今日光伏区打桩 166 根, 管桩进场 500 根 外线施工, N11、N14 杆塔组立完成, N9 组立完成 70%。 打桩机一台 拖桩机一台 挖据机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、王学东、李希宾
记录人: 李希宾		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 符耀生