

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 09 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 4℃ - 13℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理对 110kV 输电线路施工检查, 由于雨水天气, 塔材材料泥土较多, 要求塔架完成后, 对塔材上的泥土进行清理, 要求施工单位做好现场安全文明施工。 2. 对光伏区打桩区域进行巡检, 要求施工单位严格按设计要求施工, 确保项目安全质量。 3. 下午 14:00 组织召开第 5 次监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	今日光伏区 A06 和 A14 打桩完成 174 根 线路, N6、N8、N18、N24 杆塔组立完成。
其 它 事 项	(此区域为空白)	
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 李晋	
记录人: 李晋	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐光程	