

监 理 日 志

日期： 2021 年 07 月 10 日

天气： 小雨

星期： 三

气温： 6 °C - 10 °C

工程名称： 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理对110kV输出线路施工检查要求施工单位做好现场安全文明施工。 2、对光伏区打桩进行巡检，发现B04地块采用4500mm ^{kg} 管桩不符合现场要求，对此问题已出监理通知单，要求不符合设计及规范要求的管桩进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	今日光伏区打桩A06、B04打桩119根。 线路施工：N5、N7、N25、N30杆塔组立完成。
其 它 事 项	(此区域为空白)	
本日现场监理人员		严卫忠、王学东、李振兵
记录人： 李振兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐光强