

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5℃ - 17℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理对 110kV 输出线路组塔施工检查, 要求施工人员做好现场安全文明施工。 2. 对光伏区打桩进行巡检, 要求施工单位严格按设计要求施工, 确保施工质量, 安全达标。 3. 建设单位、设计单位、总包单位、分包单位及监理人员, 对项目设计图进行交底及图纸会审。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 今日光伏区 A06 和 B04 打桩 85 根。 线路 N27、N34 杆塔组立完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、李安民、王学东
记录人: 李安民		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 符光耀