

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 12 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 5℃ - 18℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 业主、总包单位及监理对 110KV 输出线路组塔施工安全抽查发现登高人员安全带不符合现场施工要求, 甲方要求登高人员需更换双钩安全带。 2. 对光伏区打桩接地沟开挖、接地扁铁焊接施工进行检查符合要求, 未发现异常情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	今日光伏区打桩: B04 打桩 26 根 外线施工: N4、N28、N31、N41 杆塔组立完成 N33 组立完成 80%, N36 组立完成 60%
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠、王学东、李爱兵	
记录人: 李爱兵	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀世	