

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 14 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 10 °C - 17 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对扁铁焊接防腐施工进行检查, 要求施工单位严格按设计要 求施工, 确保施工质量、安全。 2. 对 110kV 线路施工检查, 未发现异常。 3. 对线路进场光缆进行到货检查, 符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 今日光伏区来施工。 外线施工: N1 塔基础完成 70% N32、N38、N39、N42、N43 杆塔组立完成 N2、N44 各组立完成 80%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东、李安宾
记录人: 李安宾		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生